

## Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft

Antje Scheerer, 133-2693

AZ:

19.09.2018

### ZWISCHENBERICHT 16

19. September 2018

---

#### Projekt: Neubau Augustenburg Gemeinschaftsschule Grötzingen

Derzeit tätige Gewerke: Ausbau- und Technikgewerke  
Landschaftsbauarbeiten

Auszuführende Arbeiten: Gebäude Innen: verschiedene Ausbaugewerke  
Schulhof: Landschaftsbauarbeiten Außenanlagen

Termine: Die Arbeiten sind im Gesamtterminplan.  
Der von HGW eingeplante Puffer wird zum Teil für  
Bauverzögerungen in Anspruch genommen.  
Bauverzug durch Firma, Gewerk Bodenbelagarbeiten

Maßnahmen:



#### **Bauteil A** **Primarstufe und Stadtteilbibliothek**

##### Innenraum

Tischlerarbeiten Wandverkleidungen  
und Einbauschränke abgeschlossen  
Fertigmontage Elektro  
Natursteinarbeiten Treppe

Bibliothek Untergeschoss



Bibliothek Erdgeschoss



## **Bauteil C Sekundarstufe**

### Gebäude Außen

Restarbeiten Fassade

### Innenraum

Trockenbau Montage Abhangdecken, Wandverkleidungen und Einbauschränke, Fliesenarbeiten Küche, Natursteinarbeiten, Malerarbeiten, Technikgewerke



Flurbereich Fachklassen



## **Außenanlagen / Schulhof**

Schulhofbereich Primarstufe wurde fertig gestellt.

Schulhofbereich Sekundarstufe konnte aufgrund Lieferschwierigkeiten der Fertigteile nicht komplett fertiggestellt werden. Restarbeiten laufen parallel zum Schulbetrieb in Abstimmung mit der Schulleitung.

## **In den nächsten Monaten anstehende Arbeiten:**

### Bauteil A (Kirchstraße)

Sanitärtrennwände, Fertigmontage Technikgewerke, Bodenbelagsarbeiten, Restarbeiten Ausbau, voraussichtlich bis Oktober 2018

### Bauteil C (Staigstraße)

Verschiedene Ausbaugewerke, Natursteinarbeiten, Ausbau Nawi-Räume, Küchentechnik, Fertigmontage Technikgewerke, Restarbeiten Ausbau, voraussichtlich bis November 2018

### Landschaftsbauarbeiten

Außenanlagen Neugestaltung Platz Kirchstraße, Bereich Staigstraße, Mensahof, Parkplatz bei BHKW. Die Außenanlagen werden in Teilabschnitten bis Anfang Dezember 2018 fertig gestellt.

aufgestellt, 19.09.2018, HGW, Scheerer