

Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft

Antje Scheerer, 133-2693

AZ:

12.07.2017

ZWISCHENBERICHT 5

12. Juli 2017

Projekt: Neubau Augustenburg Gemeinschaftsschule Grötzingen

Derzeit tätige Gewerke: Bauunternehmerleistungen

Auszuführende Arbeiten: Rohbauarbeiten, Vorbereitung und Betonieren der Decken/
Wände 1. Obergeschosse Bauteil A und Bauteil C.
Im Anschluss Vorbereitung und Betonierender der weiteren
Geschosse.

Termine: Die Arbeiten sind im Gesamtterminplan.

Maßnahmen: Samstagsarbeit und Ausnutzung der zulässigen Arbeitszeiten



Verkehr:
Kirchstraße, Kampmannstraße und
Staigstraße

Situation wie bisher



Baufeld Bauteil A

Die Decke über EG wurde fertiggestellt.
Ebenso die Betonagen der Wände 1.
Obergeschosse. Vorbereitung der Betonage
Decke über 1. OG.



Baufeld Bauteil C

Decke über EG wurde fertiggestellt.
Derzeit erfolgen die Betonagen der
Wände 1. Obergeschoss. Vorbereitung
für die Betonage der Decke über 1. OG.

In den nächsten Monaten anstehende Arbeiten:

Bauteil A (Kirchstraße)

Rohbau- und Stahlbauarbeiten, geplant bis August 2017.
Gerüst- und Dachabdichtungsarbeiten, Fenster- und Fassadenarbeiten
und Rohinstallation der Technikgewerke, Beginn ab ca. September 2017.
Im Anschluss Beginn der Innenausbauwerke.

Bauteil C (Staigstraße)

Rohbau- und Stahlbauarbeiten, geplant bis Ende August 2017.
Gerüst- und Dachabdichtungsarbeiten, Fenster- und Fassadenarbeiten
und Rohinstallation der Technikgewerke, Beginn ab ca. September 2017.
Im Anschluss Beginn des Innenausbaus.

aufgestellt, 12.07.2017,
HGW, Scheerer