

Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft

Antje Scheerer, 133-2693

AZ:

14.03.2018

ZWISCHENBERICHT 12

14. März 2018

Projekt: Neubau Augustenburg Gemeinschaftsschule Grötzingen

Derzeit tätige Gewerke: Fassaden-, Dach-, Technik- und Ausbaugewerke

Auszuführende Arbeiten: Außen: Fassaden- und Fensterbauarbeiten, Dachbegrünung
Innen: Rohinstallation Heizung und Sanitär weitgehend fertig gestellt, Elektroinstallations- und Trockenbauarbeiten laufen

Termine: Die Arbeiten sind im Gesamtterminplan.
Die Arbeiten an der Fassade hängen nach.
Die Arbeiten im Gebäudeinneren sind dadurch nicht behindert.

Maßnahmen:

Verkehr: Kirchstraße, Kampmannstraße und Staigstraße
- > Situation wie bisher



Bauteil A Primarstufe und Stadtteilbibliothek

Außen

Fassade inkl. Sonnenschutz
Obergeschoss
ist fertig. Das Gerüst wird ab Mitte
nächste Woche abgebaut.

Innenraum

Hohlraumboden wurde
fertiggestellt, Estricharbeiten,
Beginn Unterkonstruktion
Abhangdecken



Bauteil A, 1. OG
Differenzierungszone Primarstufe



Bauteil C
Sekundarstufe

Außen

Pfosten-Riegel-Fassade Erdgeschoss
fertig gestellt, Montage
Fassadenplatten läuft

Innenraum

Rohinstallation Elektroinstallation
und Trockenbauarbeiten Wände
Erdgeschoss,
Beginn Hohlraumboden 2.+3. OG

In den nächsten Monaten anstehende Arbeiten:

Bauteil A (Kirchstraße)

Fassadenarbeiten bis ca. März 2018.

Trockenbauarbeiten Decken und Hohlraumboden bis ca. Mai 2018

Im Anschluss Beginn der weiteren Innenausbaugewerke.

Bauteil C (Staigstraße)

Fassadenarbeiten bis ca. April 2018.

Trockenbauarbeiten Decken und Hohlraumboden bis ca. Juni 2018.

Im Anschluss Beginn der weiteren Innenausbaugewerke.

aufgestellt, 14.03.2018

HGW, Scheerer