

Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft

Antje Scheerer, 133-2693

AZ:

11.12.2018

ZWISCHENBERICHT 19

11. Dezember 2018

Projekt: Neubau Augustenburg Gemeinschaftsschule Grötzingen

Derzeit tätige Gewerke: Küchentechnik, Restarbeiten Ausbau- und Technikgewerke
Landschaftsbauarbeiten

Auszuführende Arbeiten: Gebäude Innen: Küchentechnik, Restarbeiten Ausbau- und
Technikgewerke
Außenanlagen: Landschaftsbauarbeiten Außenanlagen

Termine: Die geplanten Umzugstermine wurden mit SUS und
Schulleitung kommuniziert
Bauteil A -> Nutzungsbeginn nach den Faschingsferien
Bauteil c -> Nutzungsbeginn nach den Osterferien



Bauteil A **Primarstufe und Stadtteilbibliothek**

Innenraum
Restarbeiten

Abnahmen und Inbetriebnahmen

Bauteil A Kirchstraße



Bauteil C **Sekundarstufe**

Innenraum
Restarbeiten Ausbau- und
Technikgewerke, Fliesenarbeiten Küche
und NWT-Räume fertiggestellt,
Einbau Lüftungsdecke Küche
Einbau Küchengeräte ab Januar

Bauteil C, Abnahme Dach



Bauteil C, NWT-Räume



Bauteil C, Flur Lernhaus



Außenanlagen Bibliotheksvorplatz BT A

Außenanlagen / Schulhof

Schulhofbereich Sekundarstufe fertiggestellt und an Schule übergeben. Arbeiten in der Staigstraße sind in Arbeit, teilweise fertig gestellt.

Außenanlagen sind in Verzug, Fertigstellung bis Frühjahr 2019, in Abstimmung mit Schule.



Außenanlagen Bereich Staigstraße



Außenanlagen „Mensahof“

In den nächsten Monaten anstehende Arbeiten:

bauliche Fertigstellung aller Arbeiten, Außenanlagen, Restarbeiten, Einbau Küche BT C, Schließanlage, Möblierung, Abnahmen, Inbetriebnahmen, Einweisungen, Übergabe an Nutzer

aufgestellt, 11.12.2018, HGW, Scheerer