

Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft

Antje Scheerer, 133-2693

AZ:

22.02.2019

ZWISCHENBERICHT 20

22. Februar 2019

Projekt: Neubau Augustenburg Gemeinschaftsschule Grötzingen

Derzeit tätige Gewerke: Landschaftsbauarbeiten
 Rohbauarbeiten Fahrradüberdachung

Auszuführende Arbeiten: Restarbeiten, Mängelbeseitigung, Montage Ausstattung,
 Möbellieferung

Termine: Bauteil A -> Nutzungsbeginn nach den Faschingsferien
 Bauteil c -> Nutzungsbeginn nach den Osterferien

Abnahme- und Übergabetermine, sowie Einweisung der Nutzer sind vereinbart und werden weiter abgestimmt.

Im Anschluss an den Nutzungsbeginn der Neubauten wird die Mensa im HD-Bau zu Klassenräumen zurückgebaut. Die Arbeiten werden bis September 2019 anhalten



Bauteil A Kirchstraße

Bauteil A Primarstufe und Stadtteilbibliothek

Schule

Tafel wurde montiert, Umzug Möbel
Faschingsferien

Bibliothek:

Möbellieferung Bibliotheksmöbel in
KW 10



Bauteil A Klassenraum für 1. Klasse



Aufzug Bau A



Bauteil C, Speiseraum Mensa

Bauteil C
Sekundarstufe

Innenraum
Restarbeiten Ausbau- und
Technikgewerke



Bauteil C, Küche Mensa



Außenanlagen Bibliotheksvorplatz BT A

Außenanlagen / Schulhof

Herstellung der Außenanlagen Staigstraße.

Herstellung Fundament für Aufstellung Kunstwerk „Kunst am Bau“ im Schulhof

Im Anschluss Herstellung des Bibliotheksvorplatz.

In den nächsten Monaten anstehende Arbeiten:

Fahrradüberdachung, Außenanlagen, Restarbeiten, Möblierung, Abnahmen, Inbetriebnahmen, Einweisungen, Übergabe an Nutzer

aufgestellt, 22.02.2019, HGW, Scheerer