

Neugestaltung der Kaiserstraße

Information April 2025

Stand der Arbeiten und weiterer Ausblick




Abbildung 1: Seit Baubeginn fertiggestellte Flächen in grün dargestellt – Stand April 2025

Ausblick über die anstehenden Arbeiten bis Juni 2025

Derzeit sind im **Bereich der Lammstraße/Kaiserstraße (Baufeld 4b)** die wesentlichen Arbeitsschritte zur Herstellung Pflasteroberflächen abgeschlossen. Die Restflächen werden in den kommenden Wochen fertiggestellt. Der Lückenschluss der Infrastruktur in Richtung Marktplatz vor dem ehemaligen Caféhaus ist fertiggestellt. Die Vorbereitungen zur Aufstellung des Lammbrunnens wurden abgeschlossen. Die Montage des Bauwerks erfolgte nahtlos noch vor Ostern. Restliche Pflasterarbeiten folgen im Anschluss.

Im Baufeld 7 **Karl-Friedrich-Straße** und Baufeld 9a **Lammstraße (Südseite)** sind die Rohrleitungsbauarbeiten weit vorangeschritten. Im Anschluss werden in den fertiggestellten Flächen die Drainagebetonschicht eingebaut und die Pflasterbeläge verlegt.

Die Arbeiten im **Bereich zwischen Kreuzstraße und Adlerstraße** (Baufeld 6a) auf der Südseite werden im April begonnen.

Ein besonderes Highlight im März 2025 waren die **Baumpflanzungen der ersten zehn Bäume** im Abschnitt zwischen Ritterstraße und Lammstraße.

Folgende Arbeitsschritte werden in den nächsten Wochen in den einzelnen Baufeldern ausgeführt:

Im **Baufeld 4b** werden in den kommenden Wochen die restlichen Pflasterarbeiten in Richtung Marktplatz weiter voranschreiten. Nach wie vor werden fertiggestellte Flächen sukzessive für den Verkehr freigegeben. Parallel finden Umbau und Sanierungsarbeiten am ehemaligen Caféhaus statt, wodurch sich Auswirkungen auf den öffentlichen Verkehrsraum ergeben.

Im **Baufeld 9a** sind folgende Arbeiten geplant:

- Verlegung der Leitungen für Stromversorgung, sowie Einbindung in das Bestandsnetz im technischen Rathaus
- Versetzen von Naturbordsteinen
- Herstellung der Drainagebetontragschicht
- Verlegung kleinteiliger Pflasterbelag

Um diese Arbeiten ausführen zu können, musste zunächst ein Gebäudeteil des Technischen Rathauses unter dem alten Belag saniert werden. Dort wurden asbesthaltige Baustoffe gefunden welche vor den weiteren Arbeiten erst fachgerecht ausgebaut und entsorgt werden müssen.

Im **Baufeld 7** werden im April noch folgende Arbeiten ausgeführt:

- Verlegung der Leitungen für die Wasser-, Fernwärme- und Stromversorgung, Straßenbeleuchtung, sowie Einbindung in das Bestandsnetz im Kreuzungsbereich Zirkel
- Herstellung der Drainagebetontragschicht



Abbildung 2: Baufelder im April 2025




Abbildung 3: Baufelder im Mai 2025

Ab Mai folgt dann die Verlegung des **Zierbands** in der Kaiserstraße und in der Lammstraße werden schrittweise Pflasterflächen fertiggestellt und freigegeben.



Abbildung 4: Baufelder voraussichtlich ab Juni 2025

Bilder der bereits abgeschlossenen Arbeiten



Abbildung 5: Fertigstellung der Baumquartiere im Abschnitt zwischen Ritterstraße und Lammstraße



Abbildung 6: Fertigstellung der Baumquartiere im Abschnitt zwischen Ritterstraße und Lammstraße



Abbildung 7: Komplexe Verkehrsführung und parallele Bauarbeiten in der Lammstraße (Südseite)



Abbildung 8: Verlegung Natursteinpflaster im Abschnitt Karl-Friedrich-Straße



Abbildung 9: Leitungsbauarbeiten für Strom, Straßenbeleuchtung, Wasserversorgung und Veranstaltungsinfrastruktur



Abbildung 10: Karl-Friedrichstraße - Leitungsbauarbeiten für Strom, Straßenbeleuchtung, Veranstaltungsinfrastruktur, Gas-, Wasser- und Fernwärmeversorgung

Informationen zum zweiten Bauabschnitt – ab Herbst 2025

Wie bereits Ende 2024 angekündigt sind die Vorbereitungen für die Ausschreibung des zweiten Bauabschnitts mittlerweile in der Endphase angekommen.

Der zweite Bauabschnitt umfasst die restlichen Flächen der Kaiserstraße bis zur Karlstraße im Westen und der Fritz-Erler-Straße im Osten.

Die Planung zum zweiten Bauabschnitt wurde zuletzt in den Punkten der blau-grünen-Infrastruktur optimiert und in den entsprechenden städtischen Gremien im Oktober und November diskutiert.

Die Inhalte können über die Internetseite der Stadt Karlsruhe eingesehen werden.

Zudem wurde die Planung im Fachforum Zukunft Innenstadt interessierten Personen vorgestellt.

Das Tiefbauamt hat für alle direkten Anlieger eine Informationsveranstaltung im Februar 2025 veranstaltet. Bis zum Sommer wird nun das Ausschreibungsverfahren abgeschlossen und eine ausführende Firma beauftragt. Der Baubeginn ist im Oktober 2025, nach dem Stadtfest, geplant. Ab dann werden die restlichen Flächen der Kaiserstraße, immer zwischen zwei Strahlenstraßen, zeitgleich umgestaltet.

Sobald die Abstimmungen einen belastbaren Stand haben werden die geplanten Bauabläufe auf der Internetseite zum Projekt eingestellt. Bis dahin bietet das Tiefbauamt allen Anliegern die Möglichkeit sich bei Fragen direkt zu melden.

Zudem finden Sie weitere Informationen auf der Internetseite zum Projekt (siehe auch Fragen zum Projekt?) oder über die Kontaktadresse.

Fragen zum Projekt?

Bei Fragen zum Projekt oder den einzelnen Abläufen können sich gerne über die untenstehende E-Mailadresse an das Projektteam wenden oder die Baustellenabläufe auf der Internetseite zum Projekt einsehen.

E-Mail: kaiserstrasse@tba.karlsruhe.de

Internet: www.karlsruhe.de/kaiserstrasse



Falls Sie zur Miete wohnen, bitten wir Sie, Ihre Vermieterin oder Ihren Vermieter zu unterrichten.

Wir bitten um Verständnis für die mit der Baumaßnahme verbundenen Störungen.

Aktuelle Informationen zu Straßenbaustellen im Stadtgebiet finden Sie unter mobil.trk.de/karlsruhe

Informationen zu Änderungen bei Stadtbahnen, Straßenbahnen und Bussen unter kvv.de

