



Stadt Karlsruhe | Branddirektion
Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz

Hauptfeuerwache, Zimmerstraße 1, 76137 Karlsruhe

Team Sachbearbeitung Brandmeldeanlagen
Sekretariat VB Telefon: 0721 133-3715
Fax: 0721 133-3709
bma@bd.karlsruhe.de

Anlage 1

Voraussetzungen zur BMA Abnahme-Funktionsprüfung

Objekt	Bezeichnung:	
	Nutzung:	
	Straße, PLZ, Ort:	

1. organisatorische und technische Voraussetzungen		
ja	nein	zutreffendes ankreuzen
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sind zum Termin der Abnahme-Funktionsprüfung je ein Vertreter des Errichters der BMA und ein Vertreter des Betreibers anwesend?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Die organisatorischen und technischen Vorgaben aus dem Vorgespräch zur Brandmeldeanlage wurden vollständig umgesetzt?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Die Vorgaben aus der TAB Karlsruhe wurden vollständig umgesetzt?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sind alle Installations- und Programmierungsarbeiten abgeschlossen? Sind die BMA und beide Übertragungswege der ÜE vollständig betriebsbereit?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Können sämtliche Funktionen der Brandmeldeanlage (siehe Infoblatt „Abnahme-Funktionsprüfung einer Brandmeldeanlage“) am Tag der Abnahme-Funktionsprüfung getestet werden?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ist die vereinbarte Anzahl der Schlüsselsätze vorhanden und sind die einzelnen Schlüssel korrekt beschriftet?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ist für jeden Schlüsselsatz ein Profilhalbzylinder der Objektschließung zum Einbau in das Feuerwehrschrüsseldepot vorhanden?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hat die Feuerwehr mit den Objektschlüsseln aus dem Feuerwehrschrüsseldepot Zutritt zu allen überwachten Bereichen?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sind ggf. benötigte Bockleitern und Bodenplattenheber wie vereinbart vorhanden?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ist die Kurzbedienungsanleitung an der BMZ befestigt?

2. benötigte Unterlagen		
ja	nein	zutreffendes ankreuzen
		Wurde das „Brandmeldeanlagen-Installationsattest“ unterschrieben an die Branddirektion übermittelt?
		Ist ein „Wartungsvertrag“ der Brandmeldeanlage abgeschlossen?
		Ist die „BMA-Sachverständigenabnahme“ erfolgt und wurde das Protokoll an die Branddirektion übermittelt?
		Sind ggf. aufgeführten Mängel des „BMA-Sachverständigenabnahme-Protokoll“ beseitigt?
		Sind die durch die Branddirektion freigegebenen Feuerwehrpläne (Übersichtsplan und Geschosspläne, laminiert oder reißfestes Papier) und die Mappe / der Ordner mit den Objektinformationen in der FIZ vorhanden?
		Sind die durch die Branddirektion freigegebenen Feuerwehrlaufkarten (laminiert oder reißfestes Papier) in der FIZ vorhanden?
		Wurden die Laufkarten durch den Errichter vor Ort geprüft? <ul style="list-style-type: none"> ▪ die Laufwege funktionieren ▪ die Meldergruppen-Nummern der Laufkarten sind identisch zu den Melder-Beschriftungen sowie zur programmierten Anzeige im Feuerwehranzeigetableau ▪ die angegebene Raumnutzung / Raumnummer entspricht den Gegebenheiten vor Ort
		Sind die Bezeichnung der Räume, Raumnummern und Geschossangaben auf den Feuerwehrplänen, Feuerwehrlaufkarten und der programmierten Anzeige im Feuerwehranzeigetableau identisch?

3. Vorarbeiten am Tag der Abnahme-Funktionsprüfung

Die Profilhalbzylinder der Objektschließung sind vorab in das Feuerwehrschlüsseldepot einzubauen. Die Überwachungsfunktion ist vollständig zu testen.

Wir bestätigen hiermit, dass die aufgezählten Punkte sowie die aktuell gültigen Aufschaltbedingungen der Feuerwehr Karlsruhe und die Festlegungen des BMA-Vorgesprächs vollständig umgesetzt und die aktuell gültigen einschlägigen Normen und Richtlinien eingehalten wurden. Es ist bekannt, dass nicht erfüllte Forderungen und Festlegungen automatisch zum Abbruch der Aufschaltung führen. Die obenstehende Aufzählung ist dazu nur als Hilfestellung zu sehen, es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit.

Die Richtigkeit der Angaben bestätigt durch:

--	--	--

Datum

Name

Signatur