



# Protokoll BMA

## Abnahme-Funktionsprüfung

**Datum:** \_\_\_\_\_

**Stadt Karlsruhe | Branddirektion**  
Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz

Hauptfeuerwache, Zimmerstraße 1, 76137 Karlsruhe

Team Sachbearbeitung Brandmeldeanlagen  
Sekretariat VB Telefon: 0721 133-3715  
Fax: 0721 133-3709  
bma@bd.karlsruhe.de

<b>Objekt</b>	<b>Bezeichnung:</b>	
	<b>Nutzung:</b>	
	<b>Straße, PLZ, Ort:</b>	

<b>FKA-Nummer:</b>		<b>EP-Nummer:</b>	
--------------------	--	-------------------	--

<b>Betreiber Firma:</b>		<b>Errichter Firma:</b>	
<b>Name:</b>		<b>Name:</b>	

<b>Konzessionär:</b>		<b>Branddirektion</b>	
<b>Name:</b>		<b>Name:</b>	

<b>Kruse-Umstellschloss-Nummer:</b>		<b>Anzahl PHZ-FW-Schließung:</b>	
-------------------------------------	--	----------------------------------	--

### Im Feuerwehrschlüsseldepot deponierte Schlüssel Schlüsselsätze:

	Schlüsselsatz 1	Schlüsselsatz 2	Schlüsselsatz 3
1.			
2.			
3.			

### Im Einfach Schlüsseldepot deponierte Schlüssel:

1.	
2.	

		in Ordnung	Mangel
1.	Kennzeichnung aller Schlüssel vorhanden?		
2.	Funktionstest aller Schlüssel erfolgreich?		
3.	Wartungsvertrag unterschrieben vorhanden?		
4.	FSD wie vereinbart installiert?		
5.	FSE wie vereinbart installiert?		
6.	Blitzleuchte / Blitzleuchten wie vereinbart installiert?		
7.	Einfach-FSD wie vereinbart installiert?		
8.	Hinweisschild nach DIN 4066 „SD“ installiert?		
9.	Hinweisschild nach DIN 4066 „FIZ“ installiert?		
10.	FIZ wie vereinbart installiert?		
11.	FBF – FAT – FGB – FSD-Adapter wie vereinbart installiert?		
12.	Beschriftung FKA-Nummer am FBF vorhanden?		
13.	FW-Plan und Textteil vorhanden?		
14.	FW-Laufkarten vorhanden?		
15.	FW-Laufkarten Kontrolle der Erkundungswege?		
16.	Melderbeschriftung korrekt und deutlich lesbar?		
17.	Bockleiter wie vereinbart installiert?		
18.	Bodenplattenheber wie vereinbart installiert?		
19.	Hinweisschild nach DIN 4066 „BMZ“ installiert?		
20.	BMA wie vereinbart installiert (Raum / Technischrank)?		
21.	Vollständige Kurzbedienungsanleitung an der BMA befestigt?		
22.	Beschilderung Löschwasserentnahme und -Einspeisestellen vorhanden?		

**BMA ist beim Konzessionär in Revision zu nehmen – Alarme dürfen nicht zur ILS durchlaufen**

		in Ordnung	Mangel
23.	Laute akustische EMA-Alarmierung bei BMA-Auslösung deaktiviert?		
24.	Spezielle Einbruchverriegelung bei BMA-Auslösung deaktiviert?		
25.	Entriegelt das FSD beim Betätigen des FSE?		
26.	Löst das Öffnen des FSD-Adapters die ÜE aus?		
27.	Entriegelung des FSD mit Taste „ÜE-Prüfen“ möglich?		
28.	Auslösung der BMA durch einen nichtautomatischen Melder?		
29.	Werden Tür, Tor und Schrankenöffnung mittels Brandfallsteuerung , wie im Vorgespräch vereinbart, automatisch angesteuert?		

30.	Sind FIZ und BMZ im selben Raum: Kann die Akustik am FAT und BMZ mit Taste „Summer ab“ am FAT abgeschaltet werden?		
31.	Entriegelt das FSD bei Brandalarm?		
32.	Ist die Bezeichnung des Raumes, der Raumnummer und Stockwerksangabe auf den Feuerwehrlänen, Feuerwehrlaufkarten und der programmierten Anzeige im Feuerwehrranzeigetableau identisch?		
33.	Funktioniert die interne akustische Alarmierung?		
34.	Funktioniert die interne optische Alarmierung?		
35.	Deaktivieren der internen akustischen Signalgeber am FBF möglich?		
36.	Funktion der Blitzleuchte / Blitzleuchten in Ordnung?		
37.	Rote Markierung FSD-Innentür vorhanden?		
38.	Schlüsselstellung gekennzeichnet?		
39.	Werden die Objektschlüssel im FSD überwacht?		
40.	Bleibt das FSD bei entnommenen Objektschlüssel entriegelt?		
41.	Funktioniert die Blitzleuchte bis das FSD vollständig verriegelt ist?		
42.	Rückstellen der BMA am Feuerwehrbedienfeld möglich?		

**ILS informieren - BMA ist beim Konzessionär aus der Revision zu nehmen – Alarme müssen zur ILS durchlaufen**

43.	Auslösung der BMA durch einen Melder?		
44.	Wird der Brandalarm mit separater Kennung zur ILS übertragen?		
45.	Wird der Sabotagealarm mit separater Kennung zur ILS übertragen?		
46.	Sabotagealarm ohne Hilfsmittel zurückstellbar?		

**Mängel – Bemerkungen – Sonstiges:**

---



---



---



---

**Unterschrift Betreiber**

**Unterschrift Errichter**

**Unterschrift  
Branddirektion**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---